

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|-----------------------|---|---|------------------------------------|-------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 374 | Landratsamt Neustadt a.d. WN | |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 374 | Landratsamt Neustadt a.d. WN | |
| Betreiber | [Name] | 595° Solutions GmbH (vormals Schulte & Schmidt GmbH & Co. KG) | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Leichtmetallgießerei (Aluminium + Magnesiumlegierungen) | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Flosser Straße 53 | 92696 | Flossenbürg |
| | EMAS [X] | | ISO 14001 ff (+) [X] | X |
| Anlage | [Bez.] | Gießerei für Nichteisenmetalle | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | Nr. 3.8.1 des Anhangs der 4. BImSchV | Nr. 2.5 b) des Anhangs 1 der IE-RL | |

| Überwachung | | | | |
|---|------------------------------------|------------|---|---|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | X | Turnus [Monate] | 12 |
| | Anlassüberwachung [X] | X | Art des Anlasses: | Werksschließung Jahreswechsel 2024-2025 |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 15.10.2024 | angekündigt [J/N] | J |
| Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG | umfassend [X] | | | |
| | Schwerpunkte [X] | X | Aktueller Betrieb und Ablauf der Werksschließung | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X] | | X | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | Besch. v. 16.07.1999 (Az.: 43-824-14/97) und Anzeigen § 15 BImSchG vom 18.01.2023 i.V. mit 25.06.2021 | |
| | Anforderungsliste [X] | | | |
| | Schwerpunktprogramm [X] | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | J | Anordnung [X] | Stilllegung [X] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| Betrieb der 2 Striko-Schachtschmelzöfen mit Heizöl weicht ab von Anzeige nach §15 BImSchG vom 25.06.2021 bzgl. seinerzeit vier neu aufzustellender Schmelztiegelöfen. | Wegen bevorstehender Werksschließung ist jedoch keine gutachterliche Äußerung mehr zur Klärung der Frage hinsichtlich wesentlicher Änderung im Sinne des § 16 BImSchG erforderlich. | --- | | |
|---|---|-----|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Die Höhe von 20 m über Erdgleiche wurde bei den Kaminen der Schmelztiegelöfen (Verbrennungsabgase / Abluft über Schmelze) noch nicht umgesetzt. | Maßnahme ist nicht mehr erforderlich, da sie in Anbetracht der bevorstehenden Werkschließung unverhältnismäßig wäre. | | | |
|---|--|--|--|--|

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL